

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7209

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Estero Hondo

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
01	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13-19
01	0051		Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	29,567.04	15,649.97	45,217.01	0.00	45,217.01	54,782.99
01	0051		ROTULACION Y SEÑALIZACION DE CALLES		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	29,567.04	15,649.97	45,217.01	0.00	45,217.01	54,782.99
02			Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	265,000.00	251,600.00	5,698.42	257,298.42	0.00	257,298.42	7,701.58
02	0051		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES		2	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	265,000.00	251,600.00	5,698.42	257,298.42	0.00	257,298.42	7,701.58
05			Construcción Instalaciones Recreativas			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	388,346.64	100,774.00	489,120.64	0.00	489,120.64	1,010,879.36
05	0051		CONSTRUCCION DE PARQUE DE TIBURCIO	X	2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	388,346.64	100,774.00	489,120.64	0.00	489,120.64	1,010,879.36
11			Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	99,500.67	0.00	99,500.67	0.00	99,500.67	30,499.33
11	0051		CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE PLAZAS Y PARQUES		2	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	99,500.67	0.00	99,500.67	0.00	99,500.67	30,499.33
15			Construcción en Cementerios			100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
15	0051		CONSTRUCCION DE CEMENTERIO DE ESTERO HONDO		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22			Reparación de Infraestructuras sanitarias, alcantarilla y medio ambiente			100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00	88,750.00
22	0051		REPARACION Y LIMPIEZA DE VERTEDERO		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00	88,750.00
						<b>Total General RD\$</b>	2,195,000.00	0.00	0.00	0.00	1,695,000.00	0.00	1,695,000.00	780,264.35	122,122.39	902,386.74	0.00	902,386.74	1,292,613.26

Preparado por Cecilia Jiménez Díaz

Revisado por Maira Deliz Peña

Aprobado por Jorge García Betances

1- Contador/a General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7209

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Estero Hondo

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral					Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
									Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha	Pagado en trimestres de años anteriores				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13-19
01			Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	29,567.04	15,649.97	45,217.01	0.00	45,217.01	54,782.99
01	0051		ROTULACION Y SENALIZACION DE CALLES	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	29,567.04	15,649.97	45,217.01	0.00	45,217.01	54,782.99
02			Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación		285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	285,000.00	251,600.00	5,698.42	257,298.42	0.00	257,298.42	7,701.58
02	0051		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	2	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	285,000.00	251,600.00	5,698.42	257,298.42	0.00	257,298.42	7,701.58
05			Construcción Instalaciones Recreativas		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	388,346.64	100,774.00	489,120.64	0.00	489,120.64	1,010,879.36
05	0051		CONSTRUCCION DE PARQUE DE TIBURCIO	X	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	388,346.64	100,774.00	489,120.64	0.00	489,120.64	1,010,879.36
11			Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	99,500.67	0.00	99,500.67	0.00	99,500.67	30,499.33
11	0051		CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE PLAZAS Y PARQUES	2	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	99,500.67	0.00	99,500.67	0.00	99,500.67	30,499.33
15			Construcción en Cementerios		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
15	0051		CONSTRUCCION DE CEMENTERIO DE ESTERO HONDO	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22			Reparación de Infraestructuras sanitarias alcantarilla y medio ambiente		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00	88,750.00
22	0051		REPARACION Y LIMPIEZA DE VEREDERO	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00	88,750.00
<b>Total General RD\$</b>					<b>2,195,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,695,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,695,000.00</b>	<b>780,264.35</b>	<b>122,122.39</b>	<b>902,386.74</b>	<b>0.00</b>	<b>902,386.74</b>	<b>1,292,613.26</b>

*Cecilia Jimenez Diaz Jimenez*  
Preparado por

*Malva Deliz Peña*  
Revisado por

*Jorge Garcia Belances*  
Aprobado por

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)





República Dominicana  
**JUNTA DISTRITAL DE ESTERO HONDO.**  
ESTERO HONDO, VILLA ISABELA, PTO. PTA.  
RNC-43005765-7

13-JULIO-2023

**EJECUCION PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ABRIL-JUNIO-2023**

**1. BALANCE CONSOLIDADO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023**

Estado de Situación de las Obras	Cantidad	Porcentaje (%)
Obra en Proceso	1	48.91%
Total	1	

**1. BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DE FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.**

Fondo de disponibilidad Financiera	Monto de las Obras Ejecutadas y en Proceso	Porcentaje de Ejecución
<b>RDS</b>		
1,000,000.00	489,120.64	48.91%





República Dominicana

**JUNTA DISTRITAL DE ESTERO HONDO.  
ESTERO HONDO, VILLA ISABELA, PTO.PTA.  
RNC-430005765-7**

13- julio -2023

**Señores:** Miembros del Comité de Seguimiento Presupuesto Participativo Estero Hondo 2023.

Sus manos;

**Distinguido Señores:**

Luego de un cordial saludo, le hacemos llegar anexo a la misiva, el informe de ejecución de las obras por comunidades, seleccionadas para el **Presupuesto Participativo correspondiente 2 do. Trimestre, año 2023.** Como se planificó en el concurso.

Muy atentamente.

Ing. Jorge Rafael García Betances  
Director

